



**בדיקת גזירה לברגי ניסיון לקירות פריקסט**  
 (בוצע לפי דרישות והנחיות הלקוח)

דו"ח מס' 231132-3

עמוד מס' 1 מתוך 1 עמודים	שם האתר:	פרוייקט - מחנה פלוגות - מבנים	תאריך הוצאה: קוד אתר:	29.03.2018 11883
--------------------------	----------	-------------------------------	--------------------------	---------------------

**1. פרטי מבצעי הבדיקה:**  
 הבדיקות בוצעו ע"י א.ס.י.א.מ. סוכנויות בע"מ

**2. פרטי הלקוח וזיהוי ההזמנה:**

שם המזמין:	מיזם משותף סולל בונה - פולדמיר	טלפון:	
מען המזמין:		פקס/דוא"ל:	
הבדיקה הינה בדיקה:	ראשונה	איש קשר:	

**3. תיאור הפרט:**

תיאור הפרטים הנבדקים:	בורג (Blue Tip Screwbolt) BT10/100 ספק: אדיט
כתובת האתר:	פרוייקט - מחנה פלוגות - מבנים
העוגנים נבדקו ע"י הבודק:	רומן גיטיס

**4. מהות הבדיקה:**

לפי בקשת המזמין בדיקת חוזק גזירה עוגנים בעמסה הדרגתית (שליפה) עד כוח הנדרש

דרישת המזמין:	כוח גזירה	2000	ק"ג
תאריך בדיקה:	29.03.2018		

**5. תוצאות הבדיקה**

קוטר עוגן	שלב הגזירה	העומס בבדיקה (ק"ג)	קיר רקע	זמן המתנה (דקות)	פרוייקט - מחנה פלוגות - מבנים		
					עוגן מס' 1	עוגן מס' 2	עוגן מס' 3
BT10/100	1	200	בטון	1	✓	✓	✓
	2	500		1	✓	✓	✓
	3	1000		1	✓	✓	✓
	4	1500		1	✓	✓	✓
	5	2000		15	✓	✓	✓
שליפה:				לא נגזר	לא נגזר	לא נגזר	
דרישת הלקוח (מיני ק"ג)				2000	מתאים	מתאים	מתאים



**סיכום:**

1. סה"כ נבדקו 3 מייתדים.

2. תוצאות הבדיקה ראה בטבלה.

**הערות:**

- נזונו ההתקנה התקבלו מהמזמין.
- מיקום הבדיקה ומספר העוגנים שנבדקו נקבע ע"י המזמין.
- ✓ - עומד בעומס בשלב הבדיקה.

שם המאשר ותפקידו: רומן גיטיס, בודק חתימה:



**הצהרות:**  
 הבדיקות שתוצאותיהן נכללות בתעודה זו בוצעו בהתאם לתקנים הישימים.  
 התוצאות מתייחסות לפרטים שנבדקו בלבד.  
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.



**בדיקת גזירה לברגי ניסיון לקירות פריקסט**  
 (בוצע לפי דרישות והנחיות הלקוח)

דו"ח מס' 231132-4

עמוד מס' 1 מתוך 1 עמודים	שם האתר:	פרוייקט - מחנה פלוגות - מבנים	תאריך הוצאה:	29.03.2018
שם המזמין:	קוד אתר:		קוד אתר:	11883

**1. פרטי מבצעי הבדיקה:**  
 הבדיקות בוצעו ע"י א.ס.י.א.מ. סוכנויות בע"מ

**2. פרטי הלקוח וזהי ההזמנה:**

שם המזמין:	מיזם משותף סולל בונה - פולדמיר	טלפון:	
מען המזמין:		פקס/דוא"ל:	
הבדיקה הינה בדיקה:	ראשונה	איש קשר:	



**3. תיאור הפרטים:**

תיאור הפרטים הנבדקים:	בורג (Blue Tip Screwbolt) BT12/100 ספק: אדיט
כתובת האתר:	פרוייקט - מחנה פלוגות - מבנים
העוגנים נבדקו ע"י הבודק:	רומן גיטיס



**4. מהות הבדיקה:**

לפי בקשת המזמין בדיקת חוזק גזירה עוגנים בעמסה הדרגתית (שליפה) עד כוח הנדרש

דרישת המזמין:	כוח גזירה	2700 ק"ג	תאריך בדיקה:	29.03.2018
---------------	-----------	----------	--------------	------------

**5. תוצאות הבדיקה**

קוטר עוגן	שלב הגזירה	העומס בבדיקה (ק"ג)	קיר רקע	זמן המתנה (דקות)	פרוייקט - מחנה פלוגות - מבנים		
					עוגן מס' 1	עוגן מס' 2	עוגן מס' 3
BT12/100	1	270	בטון	1	✓	✓	✓
	2	675		1	✓	✓	✓
	3	1350		1	✓	✓	✓
	4	2025		1	✓	✓	✓
	5	2700		15	✓	✓	✓
שליפה:				לא נגזר	לא נגזר	לא נגזר	
דרישת הלקוח (מיני ק"ג)				2700			מתאים



**סיכום:**

1. סה"כ נבדקו 3 מייתדים.

2. תוצאות הבדיקה ראה בטבלה.

**הערות:**

- נזונו ההתקנה התקבלו מהמזמין.
- מיקום הבדיקה ומספר העוגנים שנבדקו נקבע ע"י המזמין.
- ✓ - עומד בעומס בשלב הבדיקה.

שם המאשר ותפקידו:	רומן גיטיס, בודק	חתימה:
-------------------	------------------	--------



**הצהרות:**  
 הבדיקות שתוצאותיהן נכללות בתעודה זו בוצעו בהתאם לתקנים הישימים.  
 התוצאות מתייחסות לפרטים שנבדקו בלבד.  
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.