

תעודה בדיקה

LA21000000015778

מחלקת עוגנים

בדיקת שליפת בורגי עיגון

709945 מוריה החברה לפיתוח ירושלים בע"מ ירושלים ת"ד 1258 ירושלים	מס' הסכם : שם המזמין : מען המזמין :	המזמין
פרוייקט "הגבעה הצרפתית", ירושלים פורטל מערבי TU-M קיר דיפון: RW112 הדבק מסוג "chemfix 500" של חב' אדית 3 מיתדים כימי בקוטר 10 מ"מ מדגם מס' 1	כתובת האתר: פירוט המבנה : תאור החומר הנבדק:	אתר
קביעת כוח שליפת מיתדים כימי בקוטר 10 מ"מ מעוגנים בתוך קיר דיפון באמצעות חומר כימי מסוג "Chemfix 500" בהתאם לדרישת מפרט טכני של המזמין, בדיקת השליפה מבצע עד 4.2 טון	מהות הבדיקה	
נתונים טכניים של החברה המבצעת שליפת מיתדים כימי "איזוטופ בע"מ": מגבה חלול עם מערכת הידרואלית RCH-121 עם מד לחץ ספרתי תוצרת "ENERPAC" מס' סידורי 18020721004 בעל כושר העמסה מקסימלי 120 ק"ג טווח וערך שנתי: 1000/0.1 בר מקדם להעברת כוח לחץ (BAR) לכוח שליפה (ק"ג) 0.177842617 ראה תעודת כיוול מס' 19040801 תוקף עד תאריך 08/04/2021 לפי טבלת היצרן עומס כשל אופייני לברזל בקוטר 10 מ"מ, בבטון לא סדוק 43.0 ק"ג דו"ח שייך להזמנה מתאריך 23/02/2021	הערות	
מדגם עומד לדרישות מפרט טכני של המזמין	מסקנה	
תאריך בדיקה 01/03/2021	מבצע בדיקה: אנדרי בוכגלטר	הבדיקה נערכה על ידי הסניף המרכזי
תאריך הדפסה 15/03/2021	ב/ מהנדס ראשי לבדיקות מחלקת עוגנים: אלכסנדר זק	
תפוצה מאושרת המזמין: מוריה החברה לפיתוח ירושלים בע"מ	איזוטופ מעבדה לבנייה ולסיליה	דו"ח זה מתייחס למדגמים שנבדקו בלבד הפרטים על הדוגמאות הינם כפי שנמסרו ע"י המזמין. יש להתייחס למסמך זה במלואו ואין להעתיק ממנה לתעודות אחרות. דוח זה מכיל 2 עמודים ואין להשתמש בו אלא במלואו.

עמוד 1 מתוך 2 עמודים

תעודה בדיקה

LA21000000015778

פורטל מערבי TU-M

מחלקת עוגנים

בדיקת שליפת בורגי עיגון

פרוייקט "הגבעה הצרפתית", ירושלים

טבלה מס' 1: נתונים עורך קידוח וקוטר קידוח נמסר על ידי המזמין

סוג חומר כימי	אורך קידוח	קוטר מיתד כימי	בדיקת השליפה ל-4.2 טון לפי דרישת מפרט טכני המזמין		מקום בדיקה	
			ק"ב	טון	קיר דיפון: RW112	פורטל מערבי TU-M
ADIT של Chemfix 500	---	10	41.2	4.20		

טבלה מס' 2: תוצאות בדיקה שליפת כוח שליפה בורגי חורץ

מקום הכשל	לפי דרישת מפרט טכני המזמין כוח שליפה 4.2 טון	כוח שליפה נבדקת		זמן המתנה (דקות)	סוג התשתית	מקום בדיקה	מס' דוגמא
		(ק"ב)	(בר)				
בכוח שליפה 4.2 טון מיתד כימי לא נשלף מתשתית, לא נגרם נזק	41.2	42.8	240.4	5	בטון	פורטל מערבי TU-M קיר דיפון: RW112	1
בכוח שליפה 4.2 טון מיתד כימי לא נשלף מתשתית, לא נגרם נזק	41.2	42.8	240.8	5	בטון	פורטל מערבי TU-M קיר דיפון: RW112	2
בכוח שליפה 4.2 טון מיתד כימי לא נשלף מתשתית, לא נגרם נזק	41.2	42.6	239.8	5	בטון	פורטל מערבי TU-M קיר דיפון: RW112	3

סוף תעודה / דו"ח בדיקה

עמוד 2 מתוך 2 עמודים