

דו"ח ריכוז בדיקת חוזק שליפת העוגנים

מס' 1567373

עמוד מס' 1 מתוך 1 עמודים	שם האתר:	אמדוקס -רעננה	תאריך הוצאה: 17/10/2021	קוד פרוייקט: 93736
--------------------------	----------	---------------	-------------------------	--------------------

1. פרטי מבצעי הבדיקה:
הבדיקות בוצעו ע"י מערך מערכות הבניין ואל הרס - סיסטם מעבדות מתקדמות בע"מ

2. פרטי הלקוח וזיהוי ההזמנה:			
		Amdocs(Israel) Ltd	שם המזמין:
		הפנינה 8 רעננה	מען המזמין:
גיל	איש קשר:	ראשונה	הבדיקה הינה בדיקה:

3. תיאור הפרטים:	ברגים אנכיים בקוטר 10 מ"מ	סוג החיבור: מיתדי מתכת	ספק/יצרן: OVERFIX HC-M-10
מיקום התקנת העוגנים:	בניין B קומה 7	תיקרת לוח"דים	
כתובת האתר:	רעננה		
העוגנים נבדקו ע"י הבודק:	אנדרי ריג'יק		

4. מהות הבדיקה:			
לפי בקשת המזמין בדיקת חוזק שליפת עוגנים במתיחה הדרגתית (שליפה) עד הרס או עד שיתקבל החוזק הנדרש (ראה טבלת תוצאות)			
דרישת המזמין:	כוח שליפה מינימלי	32 ק"נ	תאריך בדיקה: 17/10/2021

5. תוצאות הבדיקה																							
קוטר העוגן במ"מ	שלב השליפה %T	העומס בבדיקה (ק"נ)	כוח שליפה (ק"נ)	זמן המתנה (דקות)	מיקום 1	מיקום 2	מיקום 3	מיקום 4	מיקום 5	מיקום 6	מיקום 7	מיקום 8	מיקום 9	מיקום 10	מיקום 11	מיקום 12	מיקום 13	מיקום 14	מיקום 15	מיקום 16			
					עוגן מס	עוגן מס	עוגן מס	עוגן מס	עוגן מס	עוגן מס	עוגן מס	עוגן מס	עוגן מס	עוגן מס	עוגן מס	עוגן מס	עוגן מס	עוגן מס	עוגן מס	עוגן מס	עוגן מס	עוגן מס	עוגן מס
					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	10	3.2	32	1																			
	25	8.0		1																			
	50	16.0		1																			
	75	24.0		1																			
	100	32.0		5																			
קוטר העוגן במ"מ	שלב השליפה %T	העומס בבדיקה (ק"נ)	כוח שליפה (ק"נ)	זמן המתנה (דקות)	מיקום 17	מיקום 18	מיקום 19	מיקום 20	מיקום 21	מיקום 22	מיקום 23	מיקום 24	מיקום 25	מיקום 26	מיקום 27	מיקום 28	מיקום 29	מיקום 30	מיקום 31	מיקום 32			
					עוגן מס	עוגן מס	עוגן מס	עוגן מס	עוגן מס	עוגן מס	עוגן מס	עוגן מס	עוגן מס	עוגן מס	עוגן מס	עוגן מס	עוגן מס	עוגן מס	עוגן מס	עוגן מס	עוגן מס	עוגן מס	עוגן מס
					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	10	0.0		1																			
	25	0.0		1																			
	50	0.0		1																			
	75	0.0		1																			
	100	0.0		5																			

סיכום:
1. סה"כ נבדקו 1 עוגנים.
2. תוצאות הבדיקה ראה בטבלה.

הערות:
1. נתוני ההתקנה התקבלו מהמזמין.
2. מיקום הבדיקה ומספר העוגנים שנבדקו נקבע ע"י המזמין.
3. ✓ - עומד בעומס בשלב הבדיקה.

שם המאשר ותפקידו:	מנהל מערך מערכות בניין ואל הרס - אינג' אלברט גורודניצקי
-------------------	---

הצהרות:
הבדיקות שתוצאותיהן נכללות בדו"ח זה בוצעו בהתאם לתקנים הישימים.
התוצאות מתייחסות לפרטים שנבדקו בלבד.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.



דו"ח ריכוז בדיקת חוזק שליפת העוגנים

מס' 1567401

עמוד מס' 1 מתוך 1 עמודים	שם האתר:	אמדוקס -רעננה	תאריך הוצאה: 17/10/2021	קוד פרוייקט: 93736
--------------------------	----------	---------------	-------------------------	--------------------

1. פרטי מבצעי הבדיקה:
הבדיקות בוצעו ע"י מערך מערכות הבניין ואל הרס - סיסטם מעבדות מתקדמות בע"מ

2. פרטי הלקוח וזיהוי ההזמנה:		
שם המזמין:	Amdocs(Israel) Ltd	
מען המזמין:	הפנינה 8 רעננה	
הבדיקה הינה בדיקה:	ראשונה	
גיל	איש קשר:	

3. תיאור הפרט:			
תיאור הפרטים הנבדקים:	ברגים אנכיים בקוטר	10 מ"מ	סוג החיבור: מיתדי מתכת
מיקום התקנת העוגנים:		ספק/יצרן: OVERFIX HC-M-10	
כתובת האתר:		רעננה	
העוגנים נבדקו ע"י הבודק:		אנדרי ריג'יק	

4. מהות הבדיקה:			
לפי בקשת המזמין בדיקת חוזק שליפת עוגנים במתיחה הדרגתית (שליפה) עד הרס או עד שיתקבל החוזק הנדרש (ראה טבלת תוצאות)			
דרישת המזמין:	כוח שליפה:	עד הרס	ק"נ
תאריך בדיקה:	17/10/2021		

5. תוצאות הבדיקה																						
קוטר העוגן במ"מ	שלב השליפה %T	העומס בבדיקה (ק"נ)	כוח שליפה (ק"נ)	זמן המתנה (דקות)	מיקום	מיקום	מיקום	מיקום	מיקום	מיקום	מיקום	מיקום	מיקום	מיקום	מיקום	מיקום	מיקום	מיקום	מיקום			
					עוגן מס'	עוגן מס'	עוגן מס'	עוגן מס'	עוגן מס'	עוגן מס'	עוגן מס'	עוגן מס'	עוגן מס'	עוגן מס'	עוגן מס'	עוגן מס'	עוגן מס'	עוגן מס'	עוגן מס'	עוגן מס'	עוגן מס'	עוגן מס'
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
10	10	4.4	44	1	√																	
	25	11.0		1	√																	
	50	22.0		1	√																	
	75	33.0		1	√																	
	100	44.0		5	נשלף בעומס 44 ק"נ																	
קוטר העוגן במ"מ	שלב השליפה %T	העומס בבדיקה (ק"נ)	כוח שליפה (ק"נ)	זמן המתנה (דקות)	מיקום	מיקום	מיקום	מיקום	מיקום	מיקום	מיקום	מיקום	מיקום	מיקום	מיקום	מיקום	מיקום	מיקום	מיקום			
					עוגן מס'	עוגן מס'	עוגן מס'	עוגן מס'	עוגן מס'	עוגן מס'	עוגן מס'	עוגן מס'	עוגן מס'	עוגן מס'	עוגן מס'	עוגן מס'	עוגן מס'	עוגן מס'	עוגן מס'	עוגן מס'	עוגן מס'	
					17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32		
	10	0.0		1																		
	25	0.0		1																		
	50	0.0		1																		
	75	0.0		1																		
	100	0.0		5																		

סיכום:
1. סה"כ נבדקו 1 עוגנים.
2. תוצאות הבדיקה ראה בטבלה.
הערות:
1. נתוני ההתקנה התקבלו מהמזמין.
2. מיקום הבדיקה ומספר העוגנים שנבדקו נקבע ע"י המזמין.
3. √ - עומד בעומס בשלב הבדיקה.

שם המאשר ותפקידו:	מנהל מערך מערכות בניין ואל הרס - אינג' אלברט גורודניצקי
-------------------	---

הצהרות:
הבדיקות שתוצאותיהן נכללות בדו"ח זה בוצעו בהתאם לתקנים הישימים.
התוצאות מתייחסות לפרטים שנבדקו בלבד.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.