



דין וחשבון על בדיקה מס' 7111542585.

פרטי ההזמנה

שם המזמין	: אדיט בע"מ.
מענו	: בני ראם. 79840.
תאריך ההזמנה	: 11/021
מס' הסכם	: 3000071353

תאור המוצר

תברגי עיגון בקוטר 24 מ"מ עם רכיב כימי שקובעו באזור מכונה על ידי המזמין- רציף זאב.
מקום הבדיקה: רציף זאב-בסיס חיל הים, חיפה.
מיזם: נמל קישון שיקום רציפים 1-5. \ משרד הביטחון \ חיל הים "מים כלכליים" 5558201444.

פרטי הבדיקה

הבדיקה בוצעה בתאריך:	15/11/2021	מקומות הבדיקה נבחר על ידי ב"כ המזמין
גודל המדגם:	3	תברגים.

מהות הבדיקה

לפי בקשת המזמין, בדיקת כח השליפה של מוטות עיגון מתשתית בטון.
--

דו"ח זה מכיל 2 דפים ואין להשתמש בו אלא במלואו.	תוצאות הבדיקה במסמך זה מתייחסות רק לפריט שנבדק.	
--	---	--

תוצאות הבדיקה

<p>כללי:</p> <p>א. מוטות הברזל הנ"ל שנבדקו, קובעו ע"י נציג המזמין.</p> <p>ב. הבדיקה בוצעה עם ג'יק הידראולי בעל כושר העמסה מקסימלי של 30 טון.</p> <p>תוצאות הבדיקות ראה בדף מס' 2.</p>

מסמך זה אינו היתר לסימון המוצר בתו תקן.

שם החותם: מהנדס אלישי פלח

תפקידו: רע"ן הבנייה

תאריך חתימה: 21/11/21

אלישי פלח
מהנדס
ראש ענף הבנייה, אגף הבניין, חטיבת
מכון התקנים הישראלי

תאריך:

דין וחשבון על בדיקה מס' 7111542585

דף 2 מתוך 2 דפים

תוצאות הבדיקה

מקום הבדיקה*	כינוי קבוצת אביזרים נבדקת*	אביזר נבדק	סוג התשתית	קוטר המוט (מ"מ)	מס' מוט	כח מקס' מופעל ב-Kg	הערות
רציף זאב	תברייג עיגון עם דבק כימי- Chemfix 100.	תברייג עיגון	בטון	24	4	24,150	לא ניראו סימני שליפה על תברייג העיגון, הבדיקה הופסקה.
					5	18,000	לא ניראו סימני שליפה על תברייג העיגון, הבדיקה הופסקה.
					6	18,000	לא ניראו סימני שליפה על תברייג העיגון, הבדיקה הופסקה.

*לדברי ב"כ המזמין.



באר שבע,
שם בודק: הנדסאי יוחאי לנקרי
תאריך הקלדה: 15/11/2021