

דו"ח בדיקה

LA23000000231296

מחלקת עוגנים


בדיקת שליפה בורגי עיגון

המזמין	מס' הסכם :	743718
	שם המזמין :	אדיט בע"מ
	מען המזמין:	כליל החורש 147, בני ראם, 7984000

אתר	כתובת האתר:	פרוייקט "שליפת עוגנים של חברת מגאד", רחוב הרואה רמת גן
	פירוט המבנה :	מבנה: קיר אב טיפוס תשתית: בטון
	תאור החומר הנבדק:	ברגי בטון BTeye2 12x100 עם לולאה בקצה שקובעו לתשתית 3 ברגי בטון BTeye2 12x100 בקוטר 12 מ"מ

מהות הבדיקה	קביעת כוח שליפת ברגי בטון BTeye2 12x100 מעוגנים בתוך קיר בטון על ידי לדרישת מפרט טכני של המזמין בדיקת עד לכשל
-------------	---

הערות	נתונים טכניים של החברה המבצעת שליפת בורגי עיגון "איזוטופ בע"מ": מגבהה חלול עם מערכת הידרואלית RACH-202 עם מד לחץ ספרתי תוצרת "FLUKE" מס' סידורי 3686210 בעל כושר העמסה מקסימלי 200 ק"ג, טווח וערך שנתה: 1000/0.1 בר מקדם לעברת כוח לחץ (Bar) לכוח שליפה 0.326874024 ק"ג ראה תעודת כיוול מס' 21062512 תוקף עד תאריך 25/06/2024 לפי בקשת המזמין בדיקת כוח שליפת בורגי עיגון BTeye2 12x100 בוצעה עד להרס. בורגי עיגון הנ"ל שנבדקו, קובעו ע"י נציג המזמין שייך להזמנה מס: ---- מתאריך 23/11/2022
-------	---

תאריך בדיקה	מבצע בודק :	הבדיקה נערכה על ידי סניף מרכזי
16/11/2023	איגור פקשין אביה באסי	
תאריך הדפסה	ב/ מהנדס ראשי לבדיקות מחלקת עוגנים: אלכסנדר זק	
27/11/2023		

תפוצה מאושרת		דו"ח זו מתייחסת למדגמים שנבדקו בלבד הפרטים על הדוגמאות הינם כפי שנמסרו ע"י המזמין. יש להתייחס למסמך זה במלואו ואין להעתיק ממנה לתעודות אחרות. דווח זו מכיל 2 עמודים ואין להשתמש בו אלא במלואו.
מזמין: אס.טי.בי חדשנות בבניה בע"מ		

עמוד 1 מתוך 2 עמודים

דו"ח בדיקה

LA23000000231296

מחלקת עוגנים

בדיקת שליפה בורגי עיגון

פרוייקט "שליפת עוגנים של חברת מגאד", רחוב הרואה רמת גן

מבנה: קיר אב טיפוס

ברגי בטון BTeye2 12x100 עם לולאה בקצה שקובעו לתשתית

טבלה מס' 1: תוצאות בדיקה שליפת 3 ברגי בטון BTeye2 12x100 בקוטר 12 מ"מ

מקום הכשל	כוח שליפה			הקיר הנבדק	סוג התשתית	מס' דוגמא
	(טון)	(ק"ג)	(בר)			
בכוח שליפה 5.85 טון מסביב לבורג בבטון נראה סדק (בטון סדוק) בדיקה הופסקה	5.85	57.40	175.6	קומה קרקע ריר אב טיפוס	קיר בטון	1
בכוח שליפה 6.34 טון מסביב לבורג בבטון נראה סדק (בטון סדוק) בדיקה הופסקה	6.34	62.17	190.2	קומה קרקע ריר אב טיפוס	קיר בטון	2
בכוח שליפה 5.36 טון מסביב לבורג בבטון נראה סדק (בטון סדוק) בדיקה הופסקה	5.36	52.56	160.8	קומה קרקע ריר אב טיפוס	קיר בטון	3

*** סוף דו"ח / תעודה ***



עמוד 2 מתוך 2 עמודים