

דו"ח בדיקה

LA23000000231298

מחלקת עוגנים


בדיקת שליפה בורגי עיגון

המזמין	מס' הסכם :	743718
	שם המזמין :	אדיט בע"מ
	מען המזמין:	כליל החורש 147, בני ראם, 7984000

אתר	כתובת האתר:	פרוייקט "שליפת עוגנים של חברת מגאד", רחוב הרואה רמת גן
	פירוט המבנה :	מבנה: קיר אב טיפוס תשתית: בטון
	תאור החומר הנבדק:	ברגי בטון BTeye2 12x140 עם לולאה בקצה שקובעו לתשתית 3 ברגי בטון BTeye2 12x140 בקוטר 12 מ"מ

מהות הבדיקה	קביעת כוח שליפת ברגי בטון BTeye2 12x140 מעוגנים בתוך קיר בטון על ידי לדרישת מפרט טכני של המזמין בדיקת עד לכשל
-------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

הערות	נתונים טכניים של החברה המבצעת שליפת בורגי עיגון "איזוטופ בע"מ": מגבהה חלול עם מערכת הידרואלית RACH-202 עם מד לחץ ספרתי תוצרת "FLUKE" מס' סידורי 3686210 בעל כושר העמסה מקסימלי 200 ק"ג, טווח וערך שנתה: 1000/0.1 בר מקדם לעברת כוח לחץ (Bar) לכוח שליפה 0.326874024 ק"ג ראה תעודת כיוול מס' 21062512 תוקף עד תאריך 25/06/2024 לפי בקשת המזמין בדיקת כוח שליפת בורגי עיגון BTeye2 12x140 בוצעה עד להרס. בורגי עיגון הנ"ל שנבדקו, קובעו ע"י נציג המזמין שייך להזמנה מס: ---- מתאריך 23/11/2022
-------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

תאריך בדיקה	מבצע בודק :	הבדיקה נערכה על ידי סניף מרכזי
16/11/2023	איגור פקשין אביה באסי	
תאריך הדפסה	ב/ מהנדס ראשי לבדיקות מחלקת עוגנים: אלכסנדר זק	
27/11/2023		

תפוצה מאושרת		דו"ח זו מתייחסת למדגמים שנבדקו בלבד הפרטים על הדוגמאות הינם כפי שנמסרו ע"י המזמין. יש להתייחס למסמך זה במלואו ואין להעתיק ממנה לתעודות אחרות. דווח זו מכיל 2 עמודים ואין להשתמש בו אלא במלואו.
מזמין: אס.טי.בי חדשנות בבניה בע"מ		

עמוד 1 מתוך 2 עמודים

**דו"ח בדיקה**  
**LA23000000231298**

**מחלקת עוגנים**  
**בדיקת שליפה בורגי עיגון**

**פרוייקט "שליפת עוגנים של חברת מגאד", רחוב הרואה רמת גן**

**מבנה: קיר אב טיפוס**

**ברגי בטון BTeye2 12x140 עם לולאה בקצה שקובעו לתשתית**

**טבלה מס' 1: תוצאות בדיקה שליפת 3 ברגי בטון BTeye2 12x140 בקוטר 12 מ"מ**

מקום הכשל	כוח שליפה			הקיר הנבדק	סוג התשתית	מס' דוגמא
	(טון)	(ק"ג)	(בר)			
בכוח שליפה <b>9.67 טון</b> בורג נשבר במקום הריתוך של הלולאה בדיקה הופסקה	<b>9.67</b>	94.79	290.0	קומה קרקע ריר אב טיפוס	קיר בטון	1
בכוח שליפה <b>9.67 טון</b> בורג נשבר במקום הריתוך של הלולאה בדיקה הופסקה	<b>9.67</b>	94.86	290.2	קומה קרקע ריר אב טיפוס	קיר בטון	2
בכוח שליפה <b>10.48 טון</b> בורג נשבר במקום הריתוך של הלולאה בדיקה הופסקה	<b>10.48</b>	102.80	314.5	קומה קרקע ריר אב טיפוס	קיר בטון	3

\*\*\* סוף דו"ח / תעודה \*\*\*



עמוד 2 מתוך 2 עמודים