דו"ח ריכוז בדיקת חוזק שליפת העוגנים

מס' 923712

עמוד מס' 1 מתוך 1 עמודים		תאריך הוצאה:	01/05/2018
שם האתר:	**רכבת קלה אורה -הדסה חוזה 1385/2016 קבלן :בן ארי תל רם**	קוד פרוייקט:	70092

1. פרטי מבצעי הבדיקה:

הבדיקות בוצעו ע"י מערך מערכות הבניין ואל הרס - סיסטם מעבדות מתקדמות בע"מ

2. פרטי הלקוח וזיהוי ההזמנה:

שם המזמין:	**מוריה חברה לפיתוח ירושלים בע"מ**	טלפון:	02-6297613-6
מען המזמין:	**כיכר ספרא 2, קרית העיריה 94141**	פקס/דוא"ל:	02-6297539
הבדיקה הינה בדיקה:	**ראשונה**	איש קשר:	-

3. תיאור הפריט:

תיאור הפריטים הנבדקים:	**עוגנים אופקיים (לאחיזת רשת) מברזל מצולע בקוטר 12 מ"מ קיר H22 כלונסאות 428 - 435 , 437 - 438**
כתובת האתר:	**רכבת קלה אורה -הדסה חוזה 1385/2016 קבלן :בן ארי תל רם**
העוגנים נבדקו ע"י הבודק:	**אנדרי ריג'יק**

4. מהות הבדיקה:

לפי בקשת המזמין בדיקת חוזק שליפת עוגנים במתיחה הדרגתית (שליפה) עד הרס או עד שיתקבל החוזק הנדרש (ראה טבלת תוצאות)

דרישת המזמין:	**כוח שליפה**	**עד הרס**	**ק"נ**	תאריך בדיקה: **01/05/2018**

5. תוצאות הבדיקה

קוטר העוגן במ"מ	שלב השליפה T%	העומס בבדיקה (ק"נ)	כוח שליפה (ק"נ)	זמן המתנה (דקות)	כלונס 428	כלונס 429	כלונס 430	כלונס 431	כלונס 432	כלונס 433	כלונס 434	כלונס 435	כלונס 437	כלונס 438				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
12	10	6.5	65	1	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				
	25	16.3		1	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				
	50	32.5		1	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				
	75	48.8		1	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				
	100	65.0		5	נשלף בעומס 65 ק"נ	נשלף בעומס 63 ק"נ	נשלף בעומס 62 ק"נ	נשלף בעומס 65 ק"נ	נשלף בעומס 63 ק"נ	נשלף בעומס 62 ק"נ	נשלף בעומס 63 ק"נ	נשלף בעומס 62 ק"נ	נשלף בעומס 61 ק"נ	נשלף בעומס 64 ק"נ				

קוטר העוגן במ"מ	שלב השליפה T%	העומס בבדיקה (ק"נ)	כוח שליפה (ק"נ)	זמן המתנה (דקות)	מיקום עוגן מס 17	מיקום עוגן מס 18	מיקום עוגן מס 19	מיקום עוגן מס 20	מיקום עוגן מס 21	מיקום עוגן מס 22	מיקום עוגן מס 23	מיקום עוגן מס 24	מיקום עוגן מס 25	מיקום עוגן מס 26	מיקום עוגן מס 27	מיקום עוגן מס 28	מיקום עוגן מס 29	מיקום עוגן מס 30	מיקום עוגן מס 31	מיקום עוגן מס 32
	10	0.0		1																
	25	0.0		1																
	50	0.0		1																
	75	0.0		1																
	100	0.0		5																

סיכום:

1. סה"כ נבדקו 10 עוגנים.

2. תוצאות הבדיקה ראה בטבלה.

הערות:

1. נתוני ההתקנה התקבלו מהמזמין.
2. מיקום הבדיקה ומספר העוגנים שנבדקו נקבע ע"י המזמין. **העוגנים שנבדקו משמשים כעוגנים לאחיזת רשת בחיפוי קירות בעבן.**
3. √ - עומד בעומס בשלב הבדיקה.

שם המאשר ותפקידו:	**מנהל מערך מערכות בניין ואל הרס - אינג' אלברט גורודניצקי**	חתימה:

הצהרות:

הבדיקות שתוצאותיהן נכללות בתעודה זו בוצעו בהתאם לתקנים הישימים.

התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד.

יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.

טופס מס' 5713-01